

Overtakelsesprotokoll - dypoppsamlere

1. Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:		Gnr. Bnr.:	
Entreprenør/grunneier:			
Arkivreferanse:			
Installasjonsbeskrivelse:	Optisk/Rest.....stk	Papir.....stk	Glass.....stk Reserve.....stk
Dato ferdigstilt:			
Dato for overtakelse:	<i>(minimum 12 mnd etter ferdigstilling)</i>		

2. Tilstede

Navn	Foretak	Funksjon

3. Påviste mangler

Nr	Beskrivelse	Frist for utbedring av mangler
1		
2		
3		

4. Kommentarer

--

5. Underskrifter

Sted	Dato	Sted	Dato
Kommunens underskrift		Entreprenør/grunneiers underskrift	

6. Vedlegg til protokoll

	Utført/sjekket
Sjekkliste for overtakelse	

Sjekkliste for overtakelse - dypoppsamlere

1. Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:		Gnr. Bnr.:	
Entreprenør/grunneier:			
Arkivreferanse:			
Installasjonsbeskrivelse:	Optisk/Rest.....stk	Papir.....stk	Glass.....stk Reserve.....stk
Dato ferdigstilt:			
Dato for overtakelse:	<i>(minimum 12 mnd etter ferdigstilling)</i>		

2. Sjekkpunkter

Sjekkpunkt	Godkjent	Ikke godkjent
1. Er innkast montert i riktig retning (dersom dette er avtalt)?		
2. Er varmekabler installert og tilkoblet?		
3. Er minimumskrav til fri løftehøyde (9 m) og avstand til andre konstruksjoner (1,5 m) oppfylt?		
4. Er maksimum avstand fra renovasjonsbils standplass til krokfeste på dypoppsamlere innenfor krav (5 m)?		
5. Er dypoppsamlere montert slik at ikke overvann kan trenge inn i disse?		
6. Er dypoppsamlerne sikret på påkjørsel (dersom dette er avtalt)?		
7. Er dypoppsamlerne sikret mot oppdrift (entreprenørs erklæring)?		

3. Kommentarer